Rev	**SKEDESTIDPLAN TOTALENTREPRENAD**	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
		2018				2019												2020												2021												2022			
												SEM												SEM												SEM							
	Myndigheter																																									
	KS au			6																																						
	KS			20																																						
	KF beslut				10																																					
	KF beslut vinner laga kraft					7																																				
	Överklagan M&M domstolen												16																													
	Överklagan M&M Ö-domstolen																31?																									
	Feriehusen																																								
	Utställningshus																																								
	Försäljning av Feriehus																																								
	Framtagande av förfrågningsunderlag																																								
	Entreprenadförfrågningar																																								
	Kontraktskrivande																																								
	Entreprenad																				1																					
	Besiktning fortlöpanded																																								
	Övertaganda av anläggningarna																																								
	Anläggningsarbeten																																								
	Schakt och förbelastning av Tvättsvampen:																																								
	Ta fram kalkyl för MOR:en																																								
F	Projektering av placering och höjder																																								
F	Framtagande av förfrågningsunderlag																				LOU																				
F	Entreprenadförfrågan																																								
F	Kontraktskrivande																																								
F	Entreprenadtid																							LOU																	
F	Förbelastningstid																									LOU															
F	Borttagande av förbelastning																																								
	Rivning av Fastigheter:																																								
F	Framtagande av förfrågningsunderlag							LOU																																	
F	Framtagande av rivningslov																																								
F	Entreprenadförfrågan																																								
F	Kontraktskrivande																																								
F	Entreprenaden														LOU																										
F	Besiktning																																								
	Övriga markarbeten:																																								
	Framtagande av förfrågningsunderlag																																								
	Entreprenadförfrågningar																																								
	Kontraktskrivande																																								
	Marentreprenad Område 1																																								
	Marentreprenad Område 2																																								
	Marentreprenad Område 3-5																																								
	Besiktning																																								
	Aquadomen																																								
	Framtagande av förfrågningsunderlag																																								
	Entreprenadförfrågan																																								
	Kontraktskrivande																																								
	Entreprenad																				1																			31		
	Besiktning																																								
	Övertaganda av anläggning																																								
	Upplevelsecenter																																								
	Framtagande av förfrågningsunderlag																																								
	Entreprenadförfrågan																																								
	Kontraktskrivande																																								
	Entreprenad																				1																				
	Besiktning																																								
	Övertaganda av anläggning																																								
	Simhallen																																								
	Arkitekt kontrakteras																																								
	Fastställande av planlösning																																								
F	Förstudie																																								
F	Beslut KS							23																																	
F	Beslut om utförandemodell							30																																	
F	Beslut KF																																								
F	Framtagande av förfrågan konsultgrupp LOU										28																														
F	Konsultförfrågan utskick											1																													
F	Anbud in												26																												
F	Tilldelning													6																											
F	Avtalstecknande													17																											
F	Framtagande av förfrågningsunderlag													23						27																					
F	Kontrollkalkyl																				10																				
F	Entreprenadförfrågan ut																				10																				
F	Anbud in																					29																			
F	Tilldelning																						12																		
F	Avtalstecknande																						23																		
F	*Eventuell överklagandetid*																																								
F	Beslut KS/KF																																								
F	Entreprenad																								1																
F	Besiktning																																								
F	Övertaganda av anläggning																																								

2018				2019												2020					
sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni

RAMBØLL

Rev F, 2019-04-02

	Simhallen Samverkansentreprenad/Partnering																																									
	Arkitekt kontrakteras																																									
	Fastställande av planlösning																																									
	Förstudie																																									
	Beslut KS							23																																	
	Beslut om utförandemodell							30																																	
	Beslut KF																																								
	Framtagande av entreprenadförfrågan LOU										24			13																											
	Entreprenadförfrågan ut (skede 1) projektering													23																											
	Anbud in (6 veckor)														8																										
	Tilldelning														1																										
	Avtalstecknande (10 dagar)															12																									
	Eventuell överklagandetid																																								
	Projektering förfrågningsunderlag entreprenad (skede 1)															25						29																			
	Kontrollkalkyl																						5																		
	Entreprenad budget																						5																		
	Beslut KS/KF																																								
	Kontraktstecknande entreprenad (skede 2)																							3																	
	Projektering bygghandling																																								
	Entreprenad																								1																
	Besiktning																																								
	Övertaganda av anläggning																																								